

유턴지역 확대 등 광진 맞춤형 교통체계 개선

완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	사업주체	<input checked="" type="checkbox"/> 국가 <input checked="" type="checkbox"/> 서울시 <input checked="" type="checkbox"/> 광진구 <input type="checkbox"/> 기타				
신규여부	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 개선 <input type="checkbox"/> 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	시비	구비	기타
추진상황	<input type="checkbox"/> 이행 후 계속추진 <input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 부진		475		475		
타기관(중앙정부, 서울시 등) 협조사항	<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/> 해당없음						
공약담당	(주관) 교통행정과장 지준호(☎450-7910), 교통시설팀장 이은하(☎7921), 주무관 김운태(☎7923), 황민주(☎7928)						

공약실천계획

<2022.12.29. 확정>

정책목표	차로, 신호운영 개선과 횡단보도 확충으로 구민 통행편의 증대					
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 6.</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- (교통체계 개선) 좌회전 불편 및 유턴 차로 부족으로 인한 교통체계 개선 <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 국립정신건강센터 앞 용마산로 북측 접근로 상 유턴 차로 설치</li> <li>2) 행정복지타운 앞 능동로 북측 접근로 상 유턴 차로 설치</li> <li>3) 군자역 사거리 천호대로 동측 접근로 상 유턴 차로 설치</li> </ol> </li> <li>- (보행시간 단축) 횡단보도 확충 및 보행신호 개선으로 보행자 편의 증진 <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 행정복지타운 앞 동서간 횡단보도 신설</li> <li>2) 신자초교 앞 대각선 횡단보도 신설</li> <li>3) 광장중학교 앞 대각선 횡단보도 신설</li> </ol> </li> <li>- (기타 교통개선) 교통체계 불편 민원에 대해 수시로 접수하여 개선안 수립 <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 자양로 급커브 구간 선형 개선</li> </ol> </li> </ul> </li> </ul>					
추진계획	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 행정복지타운 앞 유턴 설치 관련 예산 재배정 및 기관 협의 ..... 2023. 3.</li> <li>○ 횡단보도 3개소, 자양로 급커브 구간 예산 배정 및 기관 협의 ..... 2023. 3.</li> <li>○ 국립정신건강센터 앞 유턴 설치 공사 완료 ..... 2023. 4.</li> <li>○ 행정복지타운 앞 유턴 설치 공사 완료 ..... 2023. 8.</li> <li>○ 횡단보도 3개소 설치 공사 완료 ..... 2023. 8.</li> </ul>					
추진과제	2022	2023	2024	2025	2026	
	유턴차로 확충 (교통시설 심의, 실시설계, 공사, 모니터링)					
	횡단보도 확충 (교통시설 심의, 실시설계, 공사, 모니터링)					
	기타 교통개선(민원분석, 관계기관 협의, 실시설계, 공사, 모니터링)					
소요예산 (백만원)	총 계	2022	2023	2024	2025	2026
	475	215	220	20	20	

공약달성 확인지표	목표	2022	2023	2024	2025	2026
	유턴차로 확충(3개소)	1개소	2개소			
	횡단보도 확충(3개소)		3개소			
	기타 교통개선(3개소)		1개소	1개소	1개소	
비고 (특이사항)	※ 경찰청 교통시설심의 가부에 따라 사업 진행 여부 결정됨					

### 추진실적

- 군지역 유턴 차로 설치 완료 ..... 2022.10.
- 보건복지행정타운 앞 횡단보도 및 유턴차로 설치 실시설계 (진행중) ..... 2023. 3.
- 국립정신건강센터 앞 유턴 차로 설치 착공 (진행중) ..... 2023. 3.

### 예산 확보 및 집행 현황 (2023. 3. 31. 기준)

(단위 : 백만원)

구분	2022		2023		2024		2025		2026	
	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
총계	216	216	0	0	0	0	0	0	0	0
국비										
시비	216	216	0	0						
구비										
기타										

### 연차별 목표달성 현황

확인지표 (단위)	구분	2022	2023	2024	2025	2026
		목표달성	정상추진			
유턴차로 확충(3개소)	목표	1개소	2개소			
	실적	1개소				
횡단보도 확충(3개소)	목표		3개소			
	실적					
기타 교통개선(3개소)	목표		1개소	1개소	1개소	
	실적					