

추진상황	이행 후 계속 추진	사업구분	임기내 / 신규
총사업비	10,000백만원 / 국비50%, 시비30%, 구비20%	2021년 예산확보액	5,594백만원 /국비3,496백만원,시비2,098백만원

□ 최종목표

- 건강가정 · 다문화가족지원센터를 구의2동 복합청사에 설치

□ 사업개요

- 위 치 : 광진구 구의동 63-7외 2필지(現구의2동주민센터 외)
- 규 모 : 대지 1,506.7 m^2 연면적 6,139.26 m^2 지하3층/지상5층
- 내 용 : 가족센터, 동주민센터, 도서관, 공영주차장 복합시설 건립
- 사업기간 : 2019년 7월 ~ 2023년 8월
 - 설계공모 및 용역: 2020. 2월~2021. 4월
 - 공사시행: 2021. 7월~2023. 8월
 - 준공예정: 2023. 8월
- 소요예산 : 가족센터 10,000백만원(국비 50%, 시비 30%, 구비 20%)
 - ※ 구의2동 복합청사 총사업비 : 22,154백만원
- 시설현황(안)

층 별	면적(m^2)	용 도	시설별 규모
지상5층	532.38	주민센터(대강당, 식당 및 주방)	<ul style="list-style-type: none"> • 동주민센터 1,811.09m^2 • 도 서 관 454.97m^2 • 가족센터 1,000.47m^2 • 주 차 장 2,872.73m^2 (부설주차장 15면, 공영주차장 68면) ※ 기존 공영주차장 44면(+26면)
지상4층	511.98	가족센터(사무실, 상담실-1~5, 언어발달교실)	
지상3층	512.18	가족센터(교육장-1~3, 공동육아나눔터, 수유실)	
지상2층	759.88	주민센터(민원실자치회관사무실프로그램실 등), 동대본부등	
지상1층	696.86	주민센터(주민사랑방 등), 도서관(책마을, 문화사랑방 등)	
지하1층	1,029.92	부설·공영 주차장(28대)	
지하2층	1,021.85	공영주차장(31대)	
지하3층	1,074.21	주차장(25대), 기계실, 전기실, 물탱크실, 창고	
계	6,139.26		

연차별 추진계획

단위사업	'18 (하반기)	'19	'20	'21 (하반기)	'22	임기후
건강가정·다문화가족 지원센터			설계공모 및 용역	공사	공사	준공 및 입주

연차별 투자수요

○ 소요예산

(단위: 백만원)

단위사업	구분	계	'18 (하반기)	'19	'20	'21	'22	임기후
계		10,000		2,496	3,098	2,000	2,406	
건강가정· 다문화가족 지원센터	국비	5,000		2,496	1,000		1,504	
	시비	3,000			2,098		902	
	구비	2,000				2,000		
	기타							

추진실적

- 2019. 7. 26. 구의2동 복합청사(가족센터) 건립계획 수립
- 2019. 7. 31. 중앙투자심사 의뢰
- 2019. 11. 1. 투자심사 결과발표(조건부 통과)
- 2020. 2. 14. 설계공모
- 2021. 4. 27. 설계용역 용역완료
- 2021. 7. 26. 공사 착공

향후계획

- 국·시비 보조금(국1,504백만원, 시902백만원)교부금액 가족센터 기금 적립
- 향후 추진일정
 - 공사시행 ----- 2021. 7.~ 2023. 8.
 - 준공 및 센터 이전 ----- 2023. 8.~ 2023. 9.

주관부서	가정복지과장: 조용례(☎450-7540) 여성다문화팀장: 이경숙(☎7565)	담당 : 송진영(☎7079)
협조부서	도시재생과장: 이경수(☎1640) 공공청사지원팀장:정문수(☎7033)	담당 : 박수미(☎7629)