교육일류

공적 교육자원이 부족한 지역에 구립도서관 추가 설치 추진

✓ 추진현황 완료 추진중
✓ 달성기간 임기내 임기후
✓ 사업주체 국가 시 자체

✓ 신규여부 신규 계속

√ 예산구분 예산 비예산

최종목표

● 2021년 내 3개 도서관 건립

사업지표	단위	계	2018. 7	2019	2020	2021	2022. 6
구립도서관 건 립	개소	3		1(자양)		2 (구의2, 군자)	

구립도서관 현황: 4개소

구 분	위 치	연면적	좌석수	시설규모
광진정보도서관	아차산로78길 90	7,283.1 m²	1,295석	지하1층·지상5층(도서관단독시설)
중곡문화체육 센터도서관	능동로 433	2,032.2m²	259석	도서관동2,3층(체육센터복합시설)
자양제4동도서관	뚝섬로26길 58	330.2 m²	98석	지상1층(동주민센터복합시설)
구의제3동도서관	강변역로 17	306.78 m²	64석	지상3층(동주민센터복합시설)

[※] 작은도서관: 34개소(자양전통시장작은도서관, 새마을작은도서관 14개소, 사립작은도서관 19개소)

사업기간: '18년 7월 ~ '21년

• '21년 06월 완료 후 계속 추진

사업개요

● 대 상:3개소

구 분	추진현황	신축규모	추진기간	
자양유수지 내	건립공사 중	연면적 1,650㎡	2015.5월 ~ 2019.7월	
도 서 관	(자양동 594)	지상 3층		
구의제2동	부지매입 완료	820.8 /2,500㎡지하2~	2018.2월 ~ 2021.	
복합 주민센터	(구의동63-7,63-27)	지상4		
군 자 동	부지확보(보상협의중)	955.8 /2,700㎡지하2~	2017.11월 ~ 2021.	
복합 주민센터	(군자동 48-15외4)	지상4		

• 내 용

- 자양유수지 복합문화시설 내 도서관 건립 완료 및 개관
- 신축 예정인 구의2동, 군자동 복합 주민센터 내, 일정 규모 구립도서관 설치

자양유수지 복합문화시설 내 도서관 위치도 및 투시도





위치도

투시도

구의2동, 군자동 복합주민센터 건립 예정지 위치도



구의2동 대상부지 (구의2동 63-27)



군자동 대상부지 (군자동 48-15 외4)

연차별 추진계획

단위사업	'18 (하반기)	'19	'20	'21	'22
자양유수지 내 도서관	공사중	1 (2019.7월 건립완료)			
구의2동, 군자동 복합 주민센터 도서관		설계 공모 및 설계용역 기술심사, 계약심사 등	공사발주 및 공사시행	2 건립완료	

연차별 투자수요

(단위 : 백만원)

단위사업	구분		계	~ '18 (상반기) 집 행 액	'18 (하반기)	'19	'20	'21	'22 (상반기)	'22 (하반기)~
	3	총 계	7,705	3,013	1,915		2,777			
	+	국 비	2,672		1,786		886			
계		시 비	1,767	1,262			505			
711	구	비(a+b)	3,266	1,751	129		1,386			
		기존(a)	1,880	1,751	129					
	,	신규(b)	1,386				1,386			
	소 계		4,928	3,013	1,915					
	+	국 비	1,786		1,786					
자양유수지 내		시 비	1,262	1,262						
도서관 건립	구	비(a+b)	1,880	1,751	129					
		기존(a)	1,880	1,751	129					
	1	신규(b)								
	소 계		2,777				2,777			
구의2동, 군자동 복합주민센터 도서관	-	국 비	886				886			
	,	시비	505				505			
	구	비(a+b)	1,386				1,386			
		기존(a)								
		신규(b)	1,386				1,386			

재정 조달 방안

• 국비(지역발전특별회계) 및 시비 보조금 지원사업 신청, 재원 확보

타기관(중앙부처, 서울시 등) 협조 필요사항

- 문화체육관광부 지역문화정책관실 도서관정책기획단 건립 타당성 사전평가 적극 대처
- 서울시 투자심사(관련부서) 자치행정과와 협력하여 승인 요청 추진

- 도서관 건립: 서울도서관 행정지원과

- 주민센터 건립: 행정국 자치행정과

② 협조부서 ・자치행정과