

아차산둘레길, 등산로 각종 편의시설 보강 및 개선

완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	사업주체	<input type="checkbox"/> 국가 <input checked="" type="checkbox"/> 서울시 <input checked="" type="checkbox"/> 광진구 <input type="checkbox"/> 기타				
신규여부	<input type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 개선 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	시비	구비	기타
추진상황	<input type="checkbox"/> 이행 후 계속추진 <input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 부진		1,500		1,500		
타기관(중앙정부, 서울시 등) 협조사항	<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/> 해당없음						
공약담당	(주관) 공원녹지과장 정종열(☎450-7770), 자연생태팀장 임상호(☎ 7790), 주무관 송병곤 (☎ 7791)						

공약실천계획

<2022.12.29. 확정>

정책목표	등산로 내 노후시설물 개선으로 안전사고 예방 및 주민편의 향상 도모					
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 6. ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 데크로드, 데크계단, 목계단, 안전난간, 야자매트, 의자 등 노후시설물 정비 					
추진계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현장조사, 실시설계용역 매년 1 ~ 3월 ○ 설계심의, 계약심사 매년 3 ~ 4월 ○ 공사발주, 착공 및 준공 매년 4 ~ 6월 ○ 시설물 점검 및 유지관리 매년 7 ~12월 					
추진과제	2022	2023	2024	2025	2026	
	(1/4분기) 현장조사 및 설계, (2/4분기) 공사시행, (3/4~4/4분기) 시설물 유지관리					
소요예산 (백만원)	총 계	2022	2023	2024	2025	2026
		1,500	600	300	200	200
공약달성 확인지표	목표	2022	2023	2024	2025	2026
	정비구간 (6km 이상)	2km	2km	1km	1km	1km
비 고 (특이사항)						

추진 실적

- 2022년 근교산 등산로 정비사업 완료(1km)
 - 사업기간 : 2022. 1. ~ 6.
 - 사업장소 : 아차산둘레길 등 9개소
 - 사업내용 : 노후시설물(목계단, 안전난간, 데크, 야자매트 등) 정비
- 2022년 하반기 근교산 등산로 정비사업 추진 중
 - 사업기간 : 2022. 8. ~ 2023. 5. ※ 현재 공사 중
 - 사업장소 : 아차산둘레길 등(1km)
 - 사업내용 : 노후시설물(안전난간, 데크, 야자매트 등) 정비
- 아차산 해맞이명소 안전취약구간 정비사업 추진 중
 - 사업기간 : 2023. 4. ~ 8. ※ 현재 실시설계용역 중
 - 사업장소 : 아차산 등산로(약 0.7km)
 - 사업내용 : 노후시설물(안전난간, 데크 등) 정비

예산 확보 및 집행 현황 (2023. 3. 31. 기준)

(단위 : 백만원)

구분	2022		2023		2024		2025		2026	
	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
총계	600	124	600	0	0	0	0	0	0	0
국비										
시비	600	124	600	0						
구비										
기타										

연차별 목표달성 현황

확인지표 (단위)	구분	2022	2023	2024	2025	2026
			정상추진			
정비구간(6km 이상)	목표	2km	2km	1km	1km	1km
	실적	1km	1km			