안전환경 5-4	기후변화에 대비한 항구적이고 완벽한 침수방지체계 구축

완료시기	■ 임기내 □ 임기후	사업주체	□ 국가 ■ 서울시 ■ 광진구 □ 기타				
신규여부	■ 신규 □ 개선 □ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	시비	구비	기타
추진상황	□ 이행 후 계속추진 □ 완료 ■ 정상추진 □ 부진		55,987		55,987		
타기관(중앙정부, 서울시 등) 협조사항		□ 제도 ■ 재정 □ 권한 □ 해당없음					
공약담당	(주관) 치수과장 이인규(☎450-7880), 치수계획팀장 정원식(☎ 7881), 주무관 이도현 (☎ 7883)						

공약실천계획

<2022.12.29. 확정>

정책목표

2030 하수도정비 기본계획에 따라 하수관로 통수능력과 빗물펌프장 설계빈도를 상향 조정하여 토구 중심의 소구역 정비 및 빗물펌프장 증설로 침수피해를 예방하고자 함

※ 하수관로 통수능력 : 간선관거 75 → 100㎜/hr, 지선관거 65 → 95㎜/hr

※ 빗물펌프장 설계빈도 : 10 → 50년

사업개요

○ 사업내용

- 중곡-1 소구역 하수관로 정비
  - 위 치 : 중곡1~4동 일대
  - 사업기간 : 2022. 8. ~ 2024. 12.
  - 사업내용 : 통수능 부족 및 노후 불량 하수관로 정비
  - 규 모 : 하수관로 확대개량 L=18.252㎞(전체교체 L=17.127㎞, 부분교체 L=1.125㎞(450개소))
  - 총사업비 : 34,007백만원(공사비 31,243, 감리비 2,423, 기타 341)
- 군자-2 소구역 하수관로 정비
  - 위 치 : 군자동, 능동 일대
  - 사업기간 : 2022. 12. ~ 2024. 12.
  - 사업내용 : 통수능 부족 및 노후 불량 하수관로 정비
  - 규 모 : 하수관로 확대개량 L=8.736㎞(전체교체 L=8.431㎞, 부분교체 L=0.305㎞(122개소))
  - 총사업비 : 20,157백만원(공사비 17,649, 감리비 2,508)
- 화양동 내수재해 위험지구 침수방지사업
  - 위 치 : 화양동 화양골목시장 일대
  - 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12.
    ※ 실시설계 예정(2023) - 성동구와 배수분구가 중복되어 성동구에서 일괄 시행
  - 사업내용 : 통수능 부족 및 노후 불량 하수관로 정비
  - 규 모 : 하수관로 확대개량 L=772m (D600㎜→D1000㎜)
  - 총사업비 : 1,823백만원(공사비 1,657, 감리비 166)

추진계획

○ 중곡-1 소구역 하수관로 정비 ····· 2022. 8. ~ 2024. 12.

○ 군자-2 소구역 하수관로 정비 ····· 2022. 12. ~ 2024. 12.

○ 화양동 내수재해 위험지구 침수방지 사업 ····· 2024. 1. ~ 2024. 12.

추진과제	2022	2023	2024	2025	2026
	중곡-1 소구역 하수관로 정비(공사)				
	군자-2 소구역 하수관로 정비(설계, 공사)				
	화양동 내수재해 위험지구 침수방지(실시설계, 공사)				

소요예산 (백만원)	총 계	2022	2023	2024	2025	2026
	55,987	4,200	24,000	27,787		

공약달성 확인지표	목표	2022	2023	2024	2025	2026
	중곡-1 소구역 정비연장(18.252㎞)	1.469㎞	9.500㎞	7.283㎞		
	군자-2 소구역 정비연장(8.736㎞)		3.446㎞	5.290㎞		
	화양동 침수방지 정비연장(0.772㎞)			0.772㎞		

비 고 (특이사항)	

추 진 실 적

○ 중곡-1 소구역 하수관로 정비공사 건설사업관리용역 발주 ····· 2022. 6. 10.
○ 중곡-1 소구역 하수관로 정비공사 발주 ····· 2022. 7. 14.
○ 중곡-1 소구역 하수관로 정비공사 건설사업관리용역 착수 ····· 2022. 8. 1.
○ 군자-2 소구역 하수관로 정비사업 예산 확보 ····· 2022. 8. 8.
○ 중곡-1 소구역 하수관로 정비공사 착공 ····· 2022. 8. 18.
○ 군자-2 소구역 하수관로 정비공사 건설사업관리용역 발주 ····· 2022. 11. 1.
○ 군자-2 소구역 하수관로 정비공사 발주 ····· 2022. 11. 7.
○ 군자-2 소구역 하수관로 정비공사 착공 ····· 2022. 12. 15.
○ 군자-2 소구역 하수관로 정비공사 건설사업관리용역 착수 ····· 2023 . 1. 31.

예산 확보 및 집행 현황 (2023. 3. 31. 기준)

(단위 : 백만원)

구분	2022		2023		2024		2025		2026	
	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
총계	**4,200**	**1,463**	**24,000**	**241**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
국비										
시비	4,200	1,463	24,000	241						
구비										
기타										

연차별 목표달성 현황

확인지표 (단위)	구분	2022	2023	2024	2025	2026
			정상추진			
중곡-1 소구역 정비연장(18.252㎞)	목표	1.469㎞	9.500㎞	7.283㎞		
	실적	0.323㎞	0.920㎞			
군자-2 소구역 정비연장(8.736㎞)	목표		3.446㎞	5.290㎞		
	실적		0.500㎞			
화양동 침수방지 정비연장(0.772㎞)	목표			0.772㎞		
	실적					