문화교육 4-17	광장동 운동장부지내 친환경 문화체육 인프라 조성

완료시기	□ 임기내 ■ 임기후	사업주체	□ 국가 ■ 서울시 □ 광진구 □ 기타				
신규여부	□ 신규 □ 개선 ■ 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	시비	구비	기타
추진상황	□ 이행 후 계속추진 □ 완료 ■ 정상추진 □ 부진		211,782		211,782		
타기관(중앙정부, 서울시 등) 협조사항		■ 제도 ■ 재정 □ 권한 □ 해당없음					
공약담당	(주관) 체육진흥과장 진창근(☎450-9760), 체육시설팀장 배진수(☎9780), 주무관 홍동석(☎9779)						

공약실천계획

<2022.12.29. 확정>

정책목표	구민들의 생활체육 수요에 부합하는 다양한 생활체육 공간 및 문화인프라 확충으로 구민들의 여가, 문화, 체육복지 기여
사업개요	○ 사업기간 : 2018. 7.(기본구상 용역) ~ 2026. 2.(공사시행) ○ 사업내용 - 위 치 : 광진구 아차산로 586(광장동 318번지) 일대 • 개발대상지 : 25,957㎡(시유지 59%, 구유지 41%) • 기 개 발 : 24,959㎡(광진구민체육센터, 청소년수련관, 콘서트홀 등) - 추진내용 : 복합체육시설, 환승주차장, 공원(광장), 지하철 연결통로 등 조성 - 추진방법 : 서울시 재정사업 방식(재정투자형 개발)
추진계획	○ 서울시-광진구 협의 후 기본계획 확정 및 타당성 조사 ····· 2023. 상반기 ○ 중앙투자심사 및 공유재산심의관리계획 의결 ····· 2023. 7. ~ 2024. 6. ○ 설계공모 및 실시설계 ····· 2024. 7. ~ 2025. 12. ○ 공사시행 ····· 2026. 2. ~ 2029. 5.

추진과제	2022	2023	2024	2025	2026
		타당성 조사	투자심사 및 공유재산심의 관리계획 의결	설계공모 및 설계	공사 시행

소요예산 (백만원)	총 계	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
	211,782	200		832	9,531	29,127	172,092

공약달성 확인지표	목표	2022	2023	2024	2025	2026
	공사시행		타당성 조사 의뢰	설계공모 및 실시설계		공사시행
			투자심사 및 공유재산 심의			

비 고 (특이사항)	

추 진 실 적

○ 기본구상 계획 설명(시 → 구) ·····2018. 10.

○ 기본계획 수립 용역 착수 ·····2020. 11.

○ 용역 1·2차 중간보고회 ·····2021. 4.

○ 기본계획 수립 관련 광진구 의견 제출 ·····2021. 10.

- 복합체육시설 1개동 집약 배치 및 동주민센터 층고 6m 이상 확보

○ 기본계획 수립 최종보고 관련 자문의견서 제출 ·····2021. 12.

- 다목적 체육관 1층 바닥면적 3,400㎡이상 확보

- 주민 사전설명을 통한 의견수렴 후 기본계획 반영 요청 등

○ 서울시 기본계획 수립 용역 최종보고회 ·····2021. 12.

- 기본계획 최종보고회 제시(안) ※ 2021.12.1.(수) 서울시 관광체육과 회의실

1안(컬링장 제외)	2안(컬링장 포함)
○ 2동(다목적체육관 + 동주민센터)	○ 3동(다목적체육관+동주민센터+컬링장) ※ 컬링장 : 연면적 6,430㎡ / 면수 : 5면 / 관람석 630석
○ (공통) 체육관 바닥면적 2,479㎡, 관람석 3,000석, 합숙소 29개소 동주민센터(2층) 바닥면적 1,700㎡ / 환승주차장 217대	

○ 광진구청장-서울시 관광체육국장 면담 및 광진구 의견 제출 ·····2022. 10.

<주요내용>

- 컬링장 건립 필요성, 시급성 등에 대한 시-구 정책 결정 협의
- 체육시설과 동주민센터 복합건립 관련 시-구 의견 조율
- 복합체육시설 광진구민 우선 이용권 요청 → (市) 다각적 검토
- 임시주차장, 환경정비 등 사업부지 임시 관리방안은 시와 사전협의 후 추진
- 기본계획(안) 확정 후 부지개발 공감대 형성을 위한 주민 사업설명회 개최 추진

예산 확보 및 집행 현황 (2023. 3. 31. 기준)

(단위 : 백만원)

구분	2022		2023		2024		2025		2026	
	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
총계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국비										
시비										
구비										
기타										

연차별 목표달성 현황

확인지표 (단위)	구분	2022	2023	2024	2025	2026
			정상추진			
공사시행	목표		타당성 조사 의뢰	투자심사 및 공유재산 심의	설계공모 및 실시설계	공사시행
	실적					